

1180

Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre

oktober 2016

Hvidovre Kirkegård

Byggeregnskab vedrørende Mur mod Femagervej

Udgifter	Rådgiver	Murer	Tømrer, port	I alt
2014	36.787,50			36.787,50
2015	32.625,00	472.649,26	22.185,00	527.459,26
	69.412,50	472.649,26	22.185,00	564.246,76

Finansiering**2014**

Overført fra Hvidovre Menighedsråd 136.505,00

2015

Anlægsbevilling 300.000,00 ✓

Lånt fra anlægsbevilling materielplads - PU godkendt ~~68.245,00~~**2016**

Anlægsbevilling 145.000,00 ✓

Tilbageført lån til Materielplads -68.245,00

Finansiering i alt 581.505,00

Overskud på projekt**17.258,24***Tilbageføres til provstiet*

Provstiets bankkonto

5470-1140292